

मिति २०७७ साल पुष १ गते बेलुका ४ बजे यस समी नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेलुवासे ज्यू, को अध्यक्षतामा न बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी आ निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेलुवासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री नोखिराम ओली -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौं तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा

आमन्त्रित :

१. श्री कुलबहादुर के.सी., नगरप्रमुख
२. श्री नुमराज पौडेल, वडा अध्यक्ष १ नं वडा कार्यालय

यस समी नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण नगद दानबाट विनियोजित तर्पसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य गर्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने गरियो ।

क्र. नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
गरिय सडक तथा निर्माण	१	४,००,०००/-	४३६२४०.००/-	४३४९२२.४०१	४०४७२.४३१	१५०००१	४८४६७२.४०१- (अक्षरुपी चार लाख चौरासी हजार छ सय बहत्तर रुपैया चालिस पैसा)

आज मिति २०७७ साल पुष १३ गते साभ ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य नोखिराम ओली -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.इ. श्री अमित विक " "

आमन्त्रित :

श्री

७ नं. वडा कार्यालय, लमही

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकामा आ.व. २०७६/०७७ को नेपाल सरकार समानिकरण नगद अनुदान अन्तर्गत विनियोजित वनगैमा डिप बोरिड निर्माण कार्य आ व. ०७६/०७७ मा सम्पन्न भएको तर सो आ. व.मा भुक्तानी हुन नसकेको हुदा चालु आ.व २०७७/०७८ मा विनियोजन गरिएको वनगैमा डिपबोरिड क्रमागत शिर्षकबाट वनगई टोलविकास संस्थालाई भुक्तानी दिने भनि मिति २०७७/०९/०३ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भयबमोजिम नगरस्तरीय अनुगमन टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा जमीनमुनीको पानी बाहिर आएको र सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	भुक्तानी रकम
१.	वनगैमा डिप बोरिड (क्रमागत)	७	२१,४५,०००/-	२०५९८७५.०५/-	१६७२४४.३३/-	१८४७२४६.७९ /

आज मिति २०७७ साल भाद्र २५ गते बेलुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री नोखिराम ओली -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. श्री विनय कुमार यादव - पूर्वाधार शाखा

आमन्त्रित :

श्री नेपाल चौधरी, वडा अध्यक्ष २ नं वडा कार्यालय

नर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
रनियापुर पक्क नाली निर्माण	२	५,००,०००/-	५,४२,४९८.९३/	५,४३,९७८.४८/	५,८९,७८.४८/	१५०००/	४,८५,०००.००/- (अक्षरूपी चार लाख पचासी हजार रुपैया मा

DATE:

आज मिति २०७७ साल फागुन २६ गते बेल्का ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्कासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्कासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री नोखिराम ओली -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम वहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. श्री पुनम चौधरी- पूर्वाधार शाखा

आमन्त्रित :

श्री नेपाल चौधरी, वडा अध्यक्ष २ नं वडा कार्यालय

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

आज मिति २०७७ साल चैत्र २७ गते बेलुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. श्री विनय कुमार यादव- पूर्वाधार शाखा

आमन्त्रित

श्री कुलबहादुर के.सी., नगर प्रमुख लमही नगरपालिका

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

बनाको नाम	बडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
नो घुम्नामा पक्क भर्त निर्माण	४	६,००,०००/-	६४,३४,२९,४०/-	६४,१२,९०,७५।	७,२६८.५२।	१८०००।	५,७९,९४२.२३।- (अक्षरुपी पाँच लाख उनासी हजार नौ सय ब्यालिस रुपैया तेइस पैसा)

आज मिति २०७७ साल चैत्र २९ गते बेलुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा

आमन्त्रित

श्री कुलबहादुर के.सी., नगर प्रमुख लमही नगरपालिका

पत्र नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार शसर्त नगद अनुदानबाट नेयोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न को पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय यो ।

ने नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
आधारभूत दुई कोठे पाण	१	१०,००,०००/-	१०७७४५९.०४/	९९८२९२.५७	९९८२९.२६	३००००।	८९८३९९.३९१- (अक्षरूपी आठ लाख अन्ठानव्वे हजार तीन सय एकानव्वे रुपैया एकतिस पैसा)

आज मिति २०७७ साल चैत्र ३० गते बेतुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गोहेन्द्र बहादुर डाँगी - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. - कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली - पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. विनय कुमार यादव - पूर्वाधार शाखा

आमन्त्रित :

श्री कुलबहादुर के.सी., नगर प्रमुख लमही नगरपालिका

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को आन्तरिक स्रोत नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

जनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
खोली नाला तथा टो	५	७,००,०००/-	७,०७,४०.४१/	६९,४७७.०७	६९,४७७.९९	२९०००	६२५,२९३.९६/- (अक्षरूपी छ लाख पन्चिस हजार दुई सय त्रियानव्वे रुपैया छयानव्वे पैसा)

(Signatures)

आज मिति २०७८ साल जेष्ठ ९ गते बेलुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. श्री पुनिराम चौधरी - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण स्रोत नगद अनुदानवाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
सौकामा पक्क नाली नर्माण	८	५,००,०००/-	५३९२७७.९९।	५९७३०२.९९।	५२०६६.९४।	९५०००	४६५२३६.०५।- (अक्षरूपी चार लाख पैसठ्ठी हजार दुई सय छत्तिस रुपैया पाँच पैसा)

Boudel

Paul

Paul

Paul

आज मिति २०७८ साल जेष्ठ १० गते बेलुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. श्री चन्द्री बुढा - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण स्रोत नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

जनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
विदामा पक्क नाली या ग्रामेल	९	५,००,०००/-	५,४३४३७.४१।	५,४३०८७.२५।	५८३९९.७६।	१५०००	४८४६८७.४९।- (अक्षरुपी चार लाख चौरासी हजार छ सय सतासी रुपैया उन्चास पैसा)

आज मिति २०७८ साल जेष्ठ १८ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी हाराका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डांगी - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. - कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली - पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई. विजय प्रसाद चौधरी, पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण स्रोत नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

आको नाम	बढा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
श्रीलजाने बाटा नदी	७	८०००००।	८६८४४६.२०।	८६७८३२.४८।	९२४७९.०८।	२४०००	७७५३५३.४०।- (अक्षरुपी सात लाख पचहत्तर हजार तीन सय त्रिपन्न रुपैया र पैसा चालिस।)

आज मिति २०७८ साल जेष्ठ १९ गते बेनुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री रन्जना पोखेल - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण स्रोत नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्भावित अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत वजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
क्यान्तिपुर पब्लिक नाला निर्माण	३	५,००,०००/-	५,४४,२९९.२३।	५,४०,४७०.३९।	५,४४,७०.३९।	१५०००	५,८५,०००.००। (अक्षरुपी चार लाख पचासी हजार रुपैया)

आज मिति २०७८ साल जेष्ठ २० गते बेलुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरीय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्लामे ज्यू को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरीय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निणयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्लामे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डागी - प्रमुख पशुसर्कीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के सी - कायपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कायपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगत बली - पूर्वाधार शाखा
७. स.इ. श्री रन्जना पाख्रन - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.इ. श्री पुनम चौधरी - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/७८ को नेपाल सरकार समानीकरण ग्रान्त नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निर्गमन गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत वजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कटौती	भक्तानी रकम
श्रीगाँउ पक्की नाला निर्माण	२	१०,००,०००	१०८९२४९.३९	१०८८९०३.४६	१९९३३९.९९	३००००	९,६९,२७०.३९
							अक्षरपी नौ लाख
							उनसतर हजार
							पाच सय सन्नाह
							रुपैया र पैसा
							सन्नाहस

आज मिति २०७८ साल जेष्ठ २१ गते बेसुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई. श्री विजय प्रताप चौधरी, पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण स्रोत नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
१.	अर्जुन आधारभूत विद्यालय	७	४,००,०००/-	४,४१,४७६.६६	४,४०,३७५.७४	४६,४५९.२०	१५०००	४,८३,९२४.५३- (अक्षरुपी चार लाख त्रियासी हजार नौ सय चौविस रुपैया र पैसा विपन्न)

आज मिति २०७८ साल जेष्ठ २५ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्बासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्बासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री रन्जना पोखेल - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण स्रोत नगद अनुदानबाट विनियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

गोर्नाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत वजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
प्रधुगे पक्की नाला निर्माण टिकुलीगढ	३	७०००००।	७७९०५.९६।	७७०९२५.४२।	९२७८७.२४।	२९०००	६७८९३८.९८।- (अक्षरुपी सात लाख पचहत्तर हजार तीन सय त्रिपन्न रुपैया र पैसा चालिस)

(Signatures)

आज मिति २०७८ साल जेष्ठ २६ गते बेलुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरीय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्लामे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरीय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्लामे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डांगी - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. - कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली - पूर्वाधार शाखा
७. स.इ. श्री अमित विक - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.इ. श्री विनय कुमार यादव - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानीकरण स्रोत नगद अनुदानबाट वित्तियोजित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	जनश्रमदान	कन्टेन्जन्सी	भुक्तानी रकम
आनन्दनगर नाला स्वरवाद्धि	५	३,००,०००।	३५,५०२५.५।	६९,८९.०८.२३।	३०३५। ३५।	२९०००	६२,८५३६.४९। अक्षरपी छे. ला. अष्टाडस हजार पाच सय छत्ति रुपैया र पैसा उन्नास

१ मिति २०७८ साल जेष्ठ २७ गते बेलुका ४ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख
१ नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को
अक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण
गतिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को आन्तरीक स्रोत नगद अनुदानबाट
०/४० लागत सहभागितामा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण
वादा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको
आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

आको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
श्री श सडक ण	५	६०,००,०००।	२४२२९७२.९०।	२४९२९८७.३९।	९६५९९४.९२	४३५९९. ९९	९४४७७९२.३९। (अक्षरूपी चौध लाख सत्चालिस हजार सात सय बयानव्वे रुपैया र पैसा उन्चालिस)

त मिति २०७८ साल असार ६ गते बिहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख । नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को रक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गोहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा
८. लेखापाल श्री यज्ञ बहादुर वली

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को स्थानीय पूर्वाधार साभेदारी विकास कार्यक्रमबाट संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

क्रमांक नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
तरसा नुरुल नाम भवन माण	५	१५,००,०००.००	२४२२५७२.९०१ १६९६६९९.७९	१६९५९५६.२८१	१६९५९५.६३१	१५०००	१४५३६४०.६५१- (अक्षरूपी चौध लाख त्रिपन्न हजार सय चालिस रुपैया र पैसा पैसठ्ठी)

ति २०७८ साल असार ८ गते बिहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख र स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्लासे ज्यू को मा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गे बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्लासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री रन्जना पोखेल - पूर्वाधार शाखा
८. लेखापाल श्री यज्ञ बहादुर वली

गर्ग्य नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को स्थानीय पुर्वाधार साभेदारी गस कार्यक्रमबाट संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, भौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याडकनको आधारमा गानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

गे नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याडकन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
नगाँउ नर्माण	३	१०००००१	१७२९७८.२२	८८०६०७.६६	१०४६८.७०	२७००	७९०९२०.९६१- (अक्षरुपी सात लाख नव्वे हजार एक सय विस रुपैया र पैसा छयानव्वे)

आज मिति २०७८ साल असार ८ गते बेलुका ५ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. श्री विनय कुमार यादव- पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को आन्तरीक स्रोतबाट संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

को नाम	वडा नं.	स्वीकृत वजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
वामा कलमर्ट	४	५०००००।	५४९८५९.७६	५३९४५३.६५।	५५७६०.७८।	९५०००	४७५६९२.८७- (अक्षरूपी चार लाख पचहत्तर हजार छ सय बयानव्वे रुपैया र पैसा सतासी)

आज मिति २०७८ साल असार १० गते बेलुका ५ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. श्री विनय कुमार यादव- पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को आन्तरीक स्रोतबाट संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
परिपुरमा बाटो विस्तार तथा शोध	४	५०००००।	५४३०७१.४०।	५१७४०३.४७	५५३२६.६९।	१५०००	४६२०७६.७८।- (अक्षरूपी चार लाख बैसठ्ठी हजार छयहत्तर रुपैया र पैसा अठहत्तर)

आज मिति २०७८ साल असार ११ गते बेलुका ५ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गोहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
८. श्री यज्ञ बहादुर बली- लेखा शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को समानिकरण स्रोतबाट संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
लमही नगरपालिकाको तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा, सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।	५	१०००००००		१०८००५२.६४	११०९६५.३५	३००००	९६९८८७.२५- (अक्षरूपी नौ लाख उन्सत्तरी हजार आठ सय सतासी रुपैया र पैसा ससत्ताइस)

१ मिति २०७८ साल असार १२ गते बेलुका ५ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख
१ नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को
यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण
मतिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा
८. श्री कोपिला चौधरी- सामाजिक परिचालक

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को स्थानिय निर्वाचन पूर्वाधार विकास
कार्यक्रम अन्तर्गतको अधुरो वि.पी. स्मृती भवन निर्माण योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा
निरीक्षण गर्दा, सम्पन्नता अनुरूप कार्य सम्पन्न नभएको पाइएकोले कार्य सम्पन्न भएपछि पुन
अनुगमन गरेपछि मात्र भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

आज मिति २०७८ साल असार १३ गते बेलुका ५ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. श्री विनय कुमार यादव- पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को आन्तरीक स्रोतबाट संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
१.	चन्द्ररुवा हिममणीको घर नात्रिक कलमर्ट निर्माण	४	५०००००।	५४१७६२.५९।	५३३६३८.९२।	५५९९९.४४।	१५०००	४७७७२७.४७। (अक्षरूपी चार लाख सतहत्तर हजार सात सय सत्ताइस रुपैया र पैसा सत्चालिस

आज मिति २०७८ साल असार १४ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई. श्री विजय प्रसाद चौधरी- पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार समानिकरण स्रोत बाट संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
१.	उचाईम्वुमा पक्की नाला निर्माण	७	५०००००।	५३९९९४.८७	५३७९७२.४५।	५४७८८.८९।	१५०००	४८३९८३.५६। (अक्षरूपी चार लाख त्रियासी हजार एक सय त्रियासी रुपैया र पैसा छपन्न)

आज मिति २०७८ साल असार १५ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका वेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका वेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई श्री विजय प्रसाद चौधरी- पूर्वाधार शाखा
९. श्री यज्ञ बहादुर वली लेखापाल

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
१	छुट्की मरहवा कल्भर्टदेखि विन्तिरामको घरसम्म बाटो विस्तार ग्राभेल	६	६०००००।	६५२३३१.०१।	६५०५५५.०७।	७०१३९.५४।	१८०००	५८०४१५.५४।- (अक्षरुपी पाच लाख असी हजार चार सय पन्ध्र रु. पैसा चौवन्न मात्र)
२	आदर्श टोलमा अधुरो कल्भर्ट निर्माण	६	५०००००		५२६००८.२१।		१५०००	४७४८२६.६३। (चार लाख चौहत्तर हजार आठ सय छविस रु. पैसा त्रिसठ्ठी)

प्राज मिति २०७८ साल असार १६ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार शशर्त स्रोत बाट संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

व्यवसायको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
जनता धारभुत शालयमा स सहितको शालय	३	७०००००।	७३५०००।	७३४२१०.६३।	३६७१०.५३।		६९७५००।- (अक्षरूपी छ लाख सन्तानव्वे हजार पाच सय मात्र)

आज मिति २०७८ साल असार १७ गते बिहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई श्री भावना पौडेल- पूर्वाधार शाखा
९. श्री कोपिला चौधरी- सामाजिक परिचालक
१०. अ.स.ई श्री विजय प्रसाद चौधरी- पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १
यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
१.	नेपाल निवृत्त गण्डुसंरक्षक समाज भवन	५	१००००००।	१०७९,००९।	१०६७३००.४२।	१०७७९७.३५।	१५०००	९५९५०३.१७- (अक्षरपी नौ लाख उन्नाठी हजार पाँच सय तीन रु. पैसा सत्र मात्र)
२	रानीमाले टोल जाने बाटो स्तरोन्नती	७	४०००००	४४२०८१.४।	४३९६८०.२८।	४६८२८.४८।	१५०००	४८२८५१.७०।। चार लाख अयासी हजार आठ सय एकाउन्न रु. पैसा सत्रती)

ज मिति २०७८ साल असार १८ गते बिहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर रिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल गोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु रियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
९. अ.स.ई श्री विजय प्रसाद चौधरी- पूर्वाधार शाखा
१०. अ.स.ई. श्री चन्द्री बुढा - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	स्वर्गद्वारी टोलमा बाटो ग्रामेल	६	८०००००।	८६८३६३.१८।	८६५९९६.४४।	९२१११.४५।	७७३८८५।- (अक्षरूपी सात लाख त्रिहत्तर हजार आठ सय पचासी रु. मात्र)
२	खानेपानी विस्तार	९	५०००००।	५४३५०१.७३।	५३६७५०.७६।	५७७७५.०७	४७८९७५.६९।। चार लाख अठहत्तर हजार नौ सय पचहत्तर रु. पैसा उन्सतरी।

आज मिति २०७८ साल असार १९ गते शनिवार विहान १० बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई श्री विनय कुमार यादव- पूर्वाधार शाखा
९. श्री कोपिला चौधरी सामाजिक परिचालक

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी	भुक्तानी रकम
बम व. शाह पा.वि. भौतिक निर्माण	६	८०००००।	।	८६९९३०.९२।	८६९८८.४६।	२४०००	७७५७४२.४६।- (अक्षरूपी सात लाख पचहत्तर हजार सात सय बयालिस रु. पैसा छयालिस मात्र)
धुरो र.पी.स्मृती वन निर्माण	९	१५,०००००।	१७३६४७५।	१७३६४७५।	२८१४७४।	४५०००	१४५५०००।(चौध लाख पचपन्न हजार)
उखुरी प्राथना पहली खेरी	६	५०००००।	५४२२३२।	५४१६४६.७०।	५७२५९.३४।	१५०००।	४८४३८७.३६। (चार लाख चौरासी हजार तीन सय सतासी रु ।)

आज मिति २०७८ साल असार २० गते बिहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गोहेन्द्र बहादुर डाँगी - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. - कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली - पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा
८. श्री यज्ञ बहादुर वली - लेखापाल
९. श्री कमल अर्याल एम आइ एस अपरेटर

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.	योजनाको नाम	बडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	भैसकोमा मा हुवेतफ पाक्क नाला निर्माण	४	२३०००००।	२४८३३३९.६४।	२४८०१४६.४२।	२४२९७४.९६।	२२२७८०.४५। (बाइस लाख सत्ताइस हजार एक सय असी रु. पैसा पचपन्न मात्र)

आज मिति २०७८ साल असार २१ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्बासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्बासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री रन्जना पोखेल - पूर्वाधार शाखा
८. श्री यज्ञ बहादुर वली- लेखा शाखा
९. श्री कमल अर्याल एम आइ एस अपरेटर
१०. अ.स.ई श्री तिलमाया पुन- पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.	योजनाको नाम	बडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	दुर्गा मन्दिरको भौतिक निर्माण	१	१००००००।	११८४३३१।			८१९०८६.५८।- (अक्षरूपी आठ लाख उन्नाइस हजार छयासी रु. पैसा अन्ठाउन्न मात्र)

आज मिति २०७८ माघ अमास २२ गते बिहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, की अध्यक्षतामा तामिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डांगी - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. - कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली - पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई. श्री रन्जना पोखेल - पूर्वाधार शाखा
९. श्री कमल अर्याल एम आइ एस अपरेटर
१०. अ.स.ई. श्री पुनम चौधरी - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	जखेरा जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	३	८०००००।	८६३४२४.९८।	८६३१०४.९८।	८८६८८.२१।	७७४४९६.७६। (सात लाख चौहत्तर हजार एक सय सोइ रु. पैसा छयहत्तर ।)
२.	मदरसा अहले फे.जाने रजा प्रा. वि. भौतिक निर्माण	४	१००००००	१०८७४९३.१२	१०८१३७७.६१	११६७८८।	९६४५८८.८३। नौ लाख चौसठ्ठी हजार पाँच सय अठ्ठासी रु. पैसा त्रियासी।
३.	जखेरा तालमा भौतिक निर्माण	३	१००००००	१०८६८७७.२९	१०११८२६.१३	१०६८०६।	९०३०१९.४६। नौ लाख तीन हजार उन्नाइस रु।
४.	सूर्य बिनायक मा.वि. फर्निचर सहित भौतिक निर्माण	१	९०००००।	१००२४३४।	१००२४३४।	१०२४३४।	९०००००। (अक्षरुपी नौ लाख मात्र)

आज मिति २०७८ साल असार २३ गते विधान सभाको बैठकमा लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरीय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका खेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरीय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी वेदार्थका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका खेल्वासे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गोहेन्द्र बहादुर डांगी - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. - कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठी तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली - पूर्वाधार शाखा
७. स.इ. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.इ. श्री पुनिराम चौधरी - पूर्वाधार शाखा
९. श्री यज्ञ बहादुर बली आर्थिक प्रशासन शाखा
१०. अ.स.इ. श्री चन्दी बुढा - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	नयाँ बस्ती बाटो स्तरोन्नती	७	५०००००।	५४२४४९.८५।	५३९६४३.९३।	५७५२२.६८।	४८२४९९.२६।- (चार लाख बयासी हजार चार सय एकानव्वे रु.)
२	राप्ती मा.वि. भौतिक निर्माण	८	१०,०००००।	१०८८३९९.६१	१०८७९७५.६६।	११७९७५.६६।	९७००००। (नौ लाख सत्तरी हजार मात्र)
३	बैद्यचिरा नाला निर्माण	९	५,०००००।	५,४४४३५.५०।	५,४२४३५.५०।	५९२९७.९६।	४८३२९८.३४। (चार लाख त्रियासी हजार दुई सय अठार)
४	असानी पक्क नाला निर्माण	८	५,०००००।	५,३९,८८९.४५।	५,२८६९७।	५,३७३६.३७।	४६५९७६.०८। (चार लाख पैसडी हजार एक सय छपहत्तर रु.)
५	कस्यापुर बाटो विस्तार तथा ग्राभेल	६	५,०००००।	५,४२६०९.७८।	५,३९५३६.८९।	५,७२७६.४९।	३४९७०७.०५। (तीन लाख एकचालिस हजार सात सय सात)
६	जनश्यांती आ.वि. भवन निर्माण	४	१८०००००।	१८९,४०९.३।	१८९,३००७.९५	९४६५०.४०	१७९,८३५७.५६। (सत्र लाख अठानव्वे हजार तीन सय सन्ताउन्न)

जाबुल

आज मिति २०७८ साल असार २४ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति



१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गोहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई. श्री रन्जना पोखरेल - पूर्वाधार शाखा
९. अ.स.ई श्री तिलमाया पुन- पूर्वाधार शाखा
१०. श्री कोपिला चौधरी योजना शाखा


निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	स्व. खुमबहादुर खड्का शालिक निर्माण	९	१०,०००००।	१०८०३०७.८८	१०८०३०७.८८।	११०३०७.८८।	९७००००।- (अक्षरूपी नौ लाख सत्तरी हजार मात्र)
२	देउखुरी बहुमुखि क्याम्पस भवन	५	२००००००।		२१६०५७८.०१।	२२०५७८.०१	१९४००००।(उन्नाइस लाख चालिस हजार)
३	प्रा.वि. सितलापुर बास सहितको शौचालय	१	७०००००।	७३५०००।	७३२८३१.२८।	३५०००।	६९७८३१.२८। (छ लाख सन्तानव्वे हजार आठ सय एकतिस रु)

मा.वि. अमेलिया भौतिक निर्माण	९	१००००००।	१०८९७३४.७६	१०४४२०५.९५	११४७३२.२७।	९,२९,४७३.६८। (नौ लाख उन्तीस हजार चार सय त्रिहत्तर)
नारायणेश्वर मन्दिर भौतिक निर्माण	१	५०००००।	५४९८१३.७९।	५४९४८२.९०।	५६७७९.०९।	४८४७०३.८१। (चार लाख चौरासी हजार सात सय तीन रु एकासी पैसा)
नारायणपुर पक्क नाला निर्माण	१	५०००००।	५४९५३९.५२।	५१९६८४.३६।	५२८५७.७८	४६६८२६.५८। (चार लाख छैसठ हजार आठ सय छव्विस रु पैसा अन्ठाउन्न)
दिव्य प्रा.वि. वास सहितको शौचालय	१	७०००००।	७३५०००।	७३९४२५.९६।	३५०००।	६९६४२५.९६। (छ लाख छयानव्वे हजार चार सय पच्चिस रु)



आज मिति २०७८ साल असार २५ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका वेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका वेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गोहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई. श्री अमित वि.क - पूर्वाधार शाखा
९. स.ई श्री रन्जना पोखेल- पूर्वाधार शाखा
१०. श्री कमल शर्मा एम आइ.एस अपरेटर
- १० अ.स.ई श्री पुनिराम चौधरी- पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन वा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको गि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
त्रेलाही देखि अनगाँउ जाने ग्राटो पक्क भल्मर्ट	४	१०५००००।	१०६६७०७.२०।	९५४२२९.०९।	१०३८१९.२५।	८५०४०९.८४। (अक्षरुपी आठ लाख पचास हजार चार सय एक रु.)
मल्कापुर सडक पाली निर्माण	३	२३०००००।		२४८४७७९.८३।	२५३९४४.५०	२२३०८३५.३३। (बाइस लाख तीस हजार आठ सय पैतिस रु.)
पन सामाजिक घर्मी म.स.स. तिक निर्माण	७	१००००००।	१०९०२६३.७३।	१०९०२६३.७३।	१२०२६३.७३।	९७००००। (नौ लाख सत्तरी हजार मात्र)
टो कुलोमा याव	८	५०००००।	५३९१७३.२२	४२४२१७.२०	४२६२३।	३८१५९४.९३। (तीन लाख एकासी हजार पाँच सय चौरानव्वे रु.)

आज मिति २०७८ साल असार २६ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. - कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली - पूर्वाधार शाखा
७. श्री यज्ञ बहादुर बली आर्थिक प्रशासन शाखा
८. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
९. स.ई. श्री भावना पौडेल - पूर्वाधार शाखा
१०. अ.स.ई श्री विनय कुमार यादव - पूर्वाधार शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	लंगडी चोकमा अधुरो महिला भवन निर्माण	६	५०००००।	५४०६८१.२८।	५३८३७१.०८।	५५४४३.३७।	४८२९२७.७१। (अक्षरूपी चार लाख बयासी हजार नौ सय सत्ताइस रु.)
२	अर्नवा चोकदेखि बयलडाँडा सडकमा नाली निर्माण	४	१७५००००।	१९०४०१६.८५.	१८९६४९९.९२ ॥	२०५७०१.५३	१६९०७९८.३८। (सोह्र लाख नव्वे हजार सात सय अठ्ठानव्वे रु.)
३	जिरौटा माटो पटान तथा ग्रामेल	५	५०००००।		५३९११८.९२।	५४८६१.८३।	४८४२५७.०९। (चार लाख चौरासी हजार दुई सय सन्ताउन्न रु. नौ पैसा)
४	चैलाही पुर्व गल्लीमा बाटो चौडा र ग्रामेल	४	५०००००।	५३९५३४.०५		५४५३४.०५	४८४०३६.७७। (चार लाख चौरासी हजार छत्तिस रु.)
५	टेङ्गैया बावामा गौशाला निर्माण	८	१०,०००००।	१०८८५४०।	१०८१९९३.६५।	११७८२७.११।	९६४१६६.५४। (नौ लाख चोसठ्ठी हजार एक सय छैसठ्ठी रु.)

A Zoudeh

④

आज मिति २०७८ साल असार २७ गते विहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति



१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई. श्री रन्जना पोखेल - पूर्वाधार शाखा
९. अ.स.ई श्री तिलमाया पुन- पूर्वाधार शाखा
१०. श्री कोपिला चौधरी योजना शाखा


निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	टिकुलीगढ पाइप लाइन विस्तार	३	१०,०००००।	१०८५४७९।	१०५८४७९।	११२६०७।	५८०४१५.५४। (अक्षरुपी पाच लाख असी हजार चार सय पन्ध्र रु. पैसा चौवन्न)
	दामोदर रोडमा कल्मर्ट निर्माण	७	१०,०००००	१०९४०१०।	९०८६१६.२७।	१०३०३७.०९	८०५५७९.१९। (आठ लाख पाँच हजार पाँच सय उनासी रु. पैसा उन्नाइस)
	बोरिङ पाइपलाइन विस्तार	७	५०००००।	५४७३९९.२४।	५१४३९९.२४।	५८६३७.५०।	४५५७६१.७४। (चार लाख पचपन्न हजार सात सय

							एकसठ्ठी)
४	प्लम्प कंक्रीट नाला निर्माण	३	५०००००।	५४१०३३.९७।	५४१०३३.९७।	५६०३३.९७।	४८५०००। (चार लाख पचासी हजार मात्र)
५	हसनापुर बनघुसी सडक ग्राभेल	७	५०००००।	५४०६३८.११।	५३८७६०.५०।	५५४४४.८८।	४८३३१५.६२। (चार लाख त्रियासी हजार तीन सय पन्ध)
६	सार्वजनिक भवन निर्माण	३	१०,०००००।	१०७९१४०.०६	१०७९१४०.३९	११५६५४.६९	९६३४८५.७०। (नौ लाख त्रिसठ्ठी हजार चार सय पचासी रु)
७	अधुरो कौडिया खोला पुल निर्माण	१	१५०००००।	१६२३७४५.५२।	१६२२०४०.५२	१६६६७२.५१	१४५५३६८। (चौध लाख पचपन्न हजार तीन सय अठसठ्ठी)



१५

आज मिति २०७८ साल असार २८ गते बिहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, को अध्यक्षतामा नगरपालिका वमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे -उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डांगी -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री विम बहादुर के.सी. -कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी -कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात वली -पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई. श्री रन्जना पोखेल - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई श्री तिलमाया पुन- पूर्वाधार शाखा
९. श्री यज्ञ बहादुर वली आर्थिक प्रशासन शाखा


निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	श्री आदर्श मा.वि.देउपुर चिल्ड्रेन पार्क	६	३०,०००००।	३२३७९२९.३९।	३२२७७४७.३८।	३२६९७४.९२।	२९०९५७३.२६।- (अक्षरूपी उन्तीस लाख एक हजार पाँच सय त्रिहत्तर रु. पैसा छविस)
२	उर्चानिम्बुदेखि धारापानी मन्दिर सम्म नया ट्रयाक	८	५०,०००००।	५४८९४२०.३७	।	६३९४२०.३७।	४२५५९७३.६९। (बयालिस लाख पचपन्न हजार नौ सय त्रिहत्तर रु. पैसा एकसठ्ठी।)
३	नारायणपुर रातामाटा सडक विस्तार	९	५०,०००००।		५४५९२९९.३२।	७४६७९.३२।	४७०४५००। (सत्तचालिस लाख चार हजार पाच सय)
४	मसानघाट सार्वजनिक भवन निर्माण	३	५०००००।	५४९४०९.८३।	५४०५४२.६५।	५६३९९.४८।	४८४२२३.९७। (चार लाख चौरासी हजार दुइ सय

							तेडस रु)
५	हरियाली टोलमा नाली निर्माण	१	५०००००।	५४०३४३.१५	५४०२४९.९२।	५५३३३.०६	४८४९१६.३२। (चार लाख चौरासी हजार नौ सय सांठ)
६	कर्मचारी आवास भवन लमही अस्पताल	५	२०,०००००।	२१६९८५५.९४।		२२९८५५.९४	१९३५९६१.५८।
७	बर्धिङ सेन्टर भवनमा कम्पाउन्ड वाल	९	२४४००००।	२६२९९३६.६२।	२६२८२२७.४३।	२६२८२२.७४	२३६५४०४.६८। (तेडस लाख पैसट्टी हजार चार सय चार रु.)
८	बसन्तपुर खमनेपानी आयोजा	१	८००००००।	८०४०२९८.८०।	२८९०४६९.९४।	२९२५१५.५६।	२५९७९५४.३८। (पच्चिस लाख सन्तानव्वे हजार नौ सय चौवल्ल रु अठ्तीस पैसा)
९	स्वास्थ्य चौकी सतवरिया भौतिक निर्माण	८	१००००००।	१०८२६९४.०६।		११२६९४.०६।	७५१४६६.३४। (सात लाख)
१०	चैलाही सडकमा पक्की नाला निर्माण	४	२०५००००।	२२१०८०२.०३		२२२३०२.०३।	१९८६१७७.९७। (उन्नाइस लाख छयासी हजार एक सय सतहत्तर रु सन्तानव्वे पैसा)





आज मिति २०७८ साल असार २९ गते बिहान ८ बजे यस लमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका बेल्वासे ज्यू, की अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका बेल्वासे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री बिम बहादुर के.सी. - कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत छैठौ तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बली - पूर्वाधार शाखा
७. स.ई. श्री अमित वि.क. - पूर्वाधार शाखा
८. स.ई. श्री रन्जना पोखेल - पूर्वाधार शाखा
८. अ.स.ई श्री तिलमाया पुन- पूर्वाधार शाखा
९. श्री कोपिला चौधरी योजना शाखा

निर्णय नं. १

यस लमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	भुक्तानी रकम
१.	सोनपुर कल्मट निर्माण	२	९०००००।	१०४७९२.९८।	९७३८८०.५६।	१०४३७३.६८।	८६९५०६.८८।- (अक्षरूपी आठ लाख उन्सतरी हजार पाँच सय छ रु. पैसा अठासी)
२.	सोनपुर स्वास्थ्य चौकीमा भौतिक निर्माण	२	१७५००००	१८९३३१७.९८	१८९३३१७.९८।	१९५८१७.९८	१६९७५००। (सोह्र लाख सन्तानब्बे हजार पाँच सय रु.)
३.	दायित सचेतना भवन निर्माण	५	८७५०००।	९५१११२.४७।	९५१११२.४७।	१०२३६२.४७।	८४८७५०। (आठ लाख अठ्चालिस हजार सात सय पचास)

४	प्रगतीनगर र भवानी टोल हुदै पाचगाउले कुलोमा कल्भर्ट	१	९०००००।	९७९१३४.७८।	९४८६६८.८१।	१०२८३७.३५।	८४५,८३१.४७। (आठ लाख पैतालिस हजार आठ सय एकतिस रु सत्चालिस पैसा)
५	बड्का गल्लीमा बाटो विस्तार तथा ग्राभेल		९०००००।	९७६०८७.३७।	९५२६४१.८८।	१००६११.२२।	८५२०३०.६६। (आठ लाख बाउन्न हजार तीस रुपैया छैसठ्ठी पैसा)
६	२ नं वडा कार्यालयको भौतिक निर्माण	२	६०००००।	६५००९९.१५।	६५००९९.१५।	६८०९९.१५।	५८२०००। (पाँच लाख वयासी हजार)
७	बृद्धाश्रम टोलको उत्तरतर्फ नाला निर्माण	१	५०००००	५४३८१६.२६।	५४२६५४.६०।	५८६९०.०६।	४६९५३६.६२। (चार लाख उन्सतरी हजार पाँच सय छतिस रु वैसठ्ठी पैसा)
८	मा.वि.सोनपुर पर्खाल निर्माण तथा माटो पटान	२	५०००००।	५४२७३१.३८।	५३९४१४.१९।	५७३७८.५२।	४८२०३५.६७। (चार लाख वयासी हजार पैतिस रु सत्सठ्ठी पैसा)






आज मिति २०७८ साल असार ३० गते बिहान ८ बजे यस नमही नगरपालिका नगर उप-प्रमुख तथा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक श्री देवका खेल्वासे ज्यू, की अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा नगर स्तरिय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी देहायका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

१. संयोजक श्री देवका खेल्वासे - उप प्रमुख
२. सदस्य श्री गेहेन्द्र बहादुर डोली - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
३. " श्री बिम बहादुर के श्री - कार्यपालिका सदस्य
४. " श्री सुनिता कुमारी चौधरी - कार्यपालिका सदस्य
५. अधिकृत कैठी तेजा गैरे योजना तथा अनुगमन उप शाखा
६. इन्जिनियर श्री सौगात बस्ती - पूर्वाधार शाखा
७. श्री यज्ञ बहादुर बस्ती आर्थिक प्रशासन शाखा
८. स.ई. श्री अमित विक - पूर्वाधार शाखा
९. स.ई. श्री रन्जना पोखरेल - पूर्वाधार शाखा
१०. अ.स.ई. श्री तिलमाया पुन - पूर्वाधार शाखा
११. स.ई. शारदा पोखरेल - " "

निर्णय नं. १

यस नमही नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा संचालित तपसिल योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्य सम्पन्न भएको पाइएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधारमा मुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

योजनाको नाम	वडा नं.	स्वीकृत बजेट	लागत इस्टिमेट	प्राविधिक मूल्याङ्कन	लागत सहभागिता	मुक्तानी रकम
बासखोली चिरामा कल्भर्ट निर्माण	९	८०००००।	८६९९३२.३६।	।	९३९३२.३६।	७७४९९७.६९। (सात लाख चौहत्तर हजार चार सय पन्ध्र रु. पैसा चौबन्ने)
भिमबाँध पार्क नजिक कल्भर्ट निर्माण	९	१०,०००००।	१०७९८८९.४२	।	१०९८८९।	
विद्युत विस्तार	७	४०००००।	४६७५२९.८०	४६७५२९.८०	४०४२९.८०	४१७१००। (चार लाख सत्र हजार एक सय मात्र)
हमही टोलमा गला निर्माण	४	१६४००००।	१७७९६४७.७२	१७७९९२६.९	१८९०२८.२४	१५९०८९८.७२। (पन्ध्र लाख नव्वे हजार आठ पि अठ्ठानव्वे रु.)
हिडियाको पुलनेर स्मार्ट	२	८०००००।	८६८४४४.९०	८५४७२४.७९	९०६००.८३	७५६५२२.०८। (सात लाख छपन्न हजार पाच सय बाइस रु.)
हया टोलमा स्तरोन्नती ग्रामेल	१	८०००००।	८६३४७०.२८।	८४४४९९.९८	८५७४७.९९	७७९८४४.७९। (सात लाख उन्साठी हजार आठ सय चवालिस रु.)

७
 Poudel
 १२/७/२०७८

७	हसनापुर बनघुसीमा गेट निर्माण	७	६१५०००।	६६४०८३.१६	६६१७४१.९३।	६७२९९.१५।	५९,४४४२.७८। (पांच लाख चौरानव्वे हजार चार सय बयालिस रु)
८	बनकट्टामा पक्कि नाला निर्माण	२	९०००००।	९८०६४१.०४	९७३८९३.८३	१०७६४१.०४।	८६६९९३.४०। (आठ लाख छैसठ्ठी हजार नौ सय त्रियानव्वे रु चारलिस पैसा)
९	मध्यनगर विच्का टोलमा अधुरो नाला निर्माण	६	५०००००।	५४१८८३.४६		५६८८३.४६।	४८३८४.८१ (चार लाख त्रियासी हजार चौरासी रु. एकासी पैसा)
१०	तरुलिया खालि खोलामा कल्भर्ट निर्माण	९	८०००००।		८६५०७४.४२	८९८२०.०३।	७७५२५४.३९। (सात लाख पचहत्तर हजार दुइ सय चौवन्न रु. उन्वालिस पैसा)
११	प्युठानी टोलमा बाटो विस्तार तथा ग्राभेल	६	५०००००।	५४१५४२.८५।		५६५४२.८५।	४८२७३५.३७(चार लाख बयासी हजार सात सय पैतीस रु. सैतीस पैसा)
१२	बनगैमा बाटो स्तरोन्नती	७	१०,०००००।	१०८३५०२.७९।		११३५०२।	९६८५२५.५०। (नौ लाख अरसठ्ठी हजार पाचसय पचिस रु पचास पैसा)
१३	शान्तिनगर सामुदायीक भवन निर्माण	४	५०००००।	५३९२९६.२६		५४२९६.२६।	४८४७२०.६९।(चार लाख चौरासी हजार सात सय विस रु.)
१४	कृषि बाटो विस्तार हसनापुर	७	६०००००।	६५२०८३.४०		७००८३.४०।	५६०५०७.१६।(पाच लाख साठी हजार पाच सय सात रु सोह्र पैसा)
१५	वरुवागाड शिवमन्दिर देखि तिनमोहरीया कल्भर्टसम्म बाटो स्तरोन्नती	२	५०००००।	५३९९५४७९।		५४९५४.७९	४८२५१४.४३।(चार लाख बयासी हजार पाच सय चौध रु त्रिचालिस)
१६	केरुनिया सिमाना सडकमा माटो फिलिङ र नाली निर्माण	२	२५७५०००।	२४८४४२०.५२।		२५३४२०.५।	२२०८७३९.७१। (बाइस लाख आठ हजार सात सय उन्वालिस रु. एकहत्तर पैसा)